

2018 주민참여예산 사업 추진현황

[2018. 8월 기준]

▶ 시 사업

연번	관리번호	사업명 (사업내용 및 위치)	담당부서	추진현황					
				사업량	사업기간	예산액 (천원)	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고 (향후계획)
1	시118	찾아가는 문화향유의 기회제공(일월도서관)	북수원도서관 (일월도서관팀)	연2회 문화예술공연 실시	2018.5, 11	2,000	1,090	50	
2	시113	버스도착알림이 설치 (태장로54번길 122)	도시안전통합센터 (교통정보팀)	버스도착알림이 8식	2018.3 ~ 2018.8	120,000	120,000	완료	시487 설치지역 중복(시113) 예산 조정 135,000→ 120,000
3	시202	마을버스도착알림이 설치 (수원구치소 앞, 2식)							
4	시487	마을버스도착알림이 설치 (수원구치소 앞, 2식)							
5	시510	마을버스도착알림이 설치 (지동행정복지센터, 진우아파트, 여울아파트, 못골놀이터, 팔달문로99번지, 5식)							
6	시124	화서 다산도서관 주변 숲속 작은도서관 조성 (지역 역사 프로그램 운영)							
7	시44	어르신 신임경비원 교육비 지원	일자리정책관 (일자리지원팀)	56명(1개반) 3일 교육	3.21~3.23	9,600	6,720	완료	
8	시318-2	사각지대에 놓인 서민살리기 프로젝트(출산산모 유축기 대여사업)	4개구 보건소 (지역보건팀)	유축기 대여비 30,000원 × 1,464명 × 수원시보건 소	2018.1~12	43,920	24,060	80	지속추진 및 업체 위생점검
9	시361	지역 거버넌스 리더십 역량 향상 교육 (사회복지사 역량강화 교육사업)	사회복지과 (복지정책팀)	150	2018.7~10	4,000	0	25	10. 4~10.25 교육 예정
10	시196	수돗가 설치 (정자어린이공원)	장안구 녹지공원과 (공원관리팀)	음수대 설치 1개소	2018.1~10	10,000	-	10	9월중 추진예정
11	시309	안릉초등학교 앞 놀이터 리모델링 (바닥공사, 놀이시설, 조경)	권선구 녹지공원과 (공원관리팀)	바닥공사 완료	2018.4~6	100,000	106,793	완료	

12	시492	놀이터에 다양한 운동기구 설치 외 공중화장실 설치 (소정어린이공원)	장안구 녹지공원과 (공원관리팀)	운동기구 추가 설치 4개소	2018.1~10	20,000	-	30	9월중 추진예정
13	시514	놀이터 기구 교체 (장승배기 어린이공원 그네, 정자설치)	권선구 녹지공원과 (공원관리팀)	운동기구 교체 및 추가 설치	2018. 10	15,000	-	5	10월까지 공사완료
14	시101	황골 해오름공원 족구장 우레탄 제거 및 개선사업	영통구 녹지공원과 (공원관리팀)	철거공, 이식공, 식재공, 시설공 각 1식, 폐기물처리 28.7톤	2018.3.~6.	80,000	80,000	완료	
15	시190	띠녹지, 꽃길 조성 (대평로89번길)	녹지경관과 (가로수팀)	띠녹지조성 L=0.23km	3.6.~4.4	50,000	60,531	완료	사업확장에 따른 추가비용 발생(유지관리비)
16	시210	놀이터 바닥환경 개선 (세류동 문화어린이공원)	권선구 녹지공원과 (공원관리팀)	놀이터 포장 교체	2018.7.3.~8.31.	90,000	48,563	완료	공사완료
17	시281	서호공원 둘레길이 눈,비만 오면 질펀 (서호공원 야자매트 설치)	팔달구 녹지공원과 (공원관리팀)	야자매트 포장 700m	2018.5.~6.	38,094	38,094	완료	공사완료
18	시343	파장동 놀이터 놀이기구 확충 (장우 어린이공원)	장안구 녹지공원과 (공원관리팀)	놀이터 포장 교체, 놀이시설 추가 설치	2018. 4~7	80,000	53,109	완료	
19	시359	만석공원 배드민턴경기장 앞 운동 기구 설치 제안 (체력단련기구 6대 설치)	장안구 녹지공원과 (공원관리팀)	운동기구 설치 6개소	2018. 6	15,000	6,879	완료	
20	시483	어린이 숲 체험 학습장 (광고중앙공원)	영통구 녹지공원과 (공원관리팀)	어린이 숲체험 학습장 1식	2018.4.~5.	25,000	-	추진 불가	제안자 의견 청취 결과 사업 확대에 따라 종합적인 검토 필요
21	시501	송원공원 운동기구 교체 (조원동 송원소공원)	장안구 녹지공원과 (공원관리팀)	운동기구 교체 8개소	2018.1~9	15,000	16,557	30	9월중 추진예정
22	시517	호매실지구 매화공원 입간판 설치(안내판, 현황판 설치)	권선구 녹지공원과 (공원관리팀)	안내판 설치 5개소	2018. 10	10,000	-	5	10월까지 공사완료
23	시533	족구장 정비 요청 (호매실 공원 족구장 바닥 정비)	권선구 녹지공원과 (공원관리팀)	족구장 바닥 정비	2018.6.22.~9.19.	50,000	91,232	20	9월까지 공사완료
24	시54	정자3동 백설마을 동양성지 아파트 옆 어린이 놀이터 개보수(백설어린이공원)	장안구 녹지공원과 (공원관리팀)	조합놀이대 교체 및 휴게쉼터 바닥 정비	2018. 4~11	90,000	-	25	9월중 의견수렴
25	시542	공원놀이터 정비 (곡반정동 어린이공원 모래놀이터 교체)	권선구 녹지공원과 (공원관리팀)	놀이터 포장 교체	2018.4~6	50,000	48,563	완료	
26	시69	녹지 석축 설치 (만석공원 배드민턴장 앞)	장안구 녹지공원과 (공원관리팀)	조립식옹벽 설치 195m, 맥문동 식재	2018.3~4	70,000	54,057	완료	

27	시603	산마루어린이공원 산책로 정비(화서동) 수원사랑의 교회~꽃피환승주차장 연결 보도 개선사업	팔달구 녹지공원과 (공원관리팀)	공원 내 산책로 확장 등 보행환경 개선 1식	2018. 4.~5.	47,740	47,740	완료	
28	시100	청명산 등산로 정비 (등산로 시설정비 및 전지 작업)	생태공원과 (공원조성팀)	공원조성 시 등산로 시설정비	2018. 1~ 2019. 6.	500,000 (시비)	-	20	실시계획 인가처리 계약심사 의뢰준비
29	시531	게이트볼 경기장 설치 (호매실 매화공원)	권선구 녹지공원과 (공원관리팀)	게이트볼장 및 부대시설 설치 1개소	2018. 9~11	300,000	-	25	11월까지 공사완료
30	시119	보행자 안전펜스 설치 (일월천로인도부터구운동908-1길)	권선구 건설과 (도로정비팀)	펜스 설치 L=60m	2018. 5.	10,000	0	30	9월 조치예정
31	시579	탐골 지하도 입구 옹벽 설치	권선구 건설과 (도로정비팀)	지하도 옹벽 보강 1식	2018. 5. ~2018. 6.	50,000	52,816	완료	
32	시356-2	두견사거리 횡스 재설치 (정자동 두견사거리)	장안구 건설과 (도로정비팀)	횡스재설치 L=50m	2018.4~6	10,000	4,958	완료	
33	시585	장다리로 인도설치	권선구 건설과 (도로정비팀)	보도 신설 L=440m	2018. 5. ~2018. 6.	200,000	160,958	완료	
34	시587	인도정비(장다리로121~장다리로125-1번길)	권선구 건설과 (도로정비팀)	보도 신설 L=150m	2018. 5. ~2018. 6.	100,000	75,857	완료	
35	시209	가로등 LED보안등 추가설치 (세류역 맞은편~세류사거리)	도로관리과 (전기시설팀)	LED 보행등 설치 80개	2018.3.~4.	60,000	58,550	완료	
36	시552	서호천변가로등설치 (서호체육관 인근 서호천변자전거산책로)	도로관리과 (전기시설팀)	가로등 설치 3본, LED 등기구 설치 48개, LED 보행등 설치 35개	2018.3~4.	70,000	69,943	완료	
37	시135	노후 보도블럭 정비 (구운동921-1~921-8)	권선구 건설과 (도로정비팀)	보도블록 교체 L=120m	2018. 5.	30,000	27,315	완료	
38	시156	구운동 가로등 유리덮개 청소	도로관리과 (전기시설팀)	가로등 글로브 교체 88개	2018.3.~4.	10,000	9,432	완료	
39	시384	지하차도 환경 개선 (울전동울전지하보차도)	장안구 건설과 (도로정비팀)	조명교체 40등,주변 도색	2018.4~6	75,000	25,613	완료	
40	시381	권선구경수대로276번길 보행자 통행로(인도) 개선	도로관리과 (전기시설팀)	가로등 설치 6본 분전반 설치 1면 보도굴착 및 복구 200m	2018.8.~9.	90,000	19,699	완료	지속적인 민원으로 2017.12. 일부 조치
41	시35	보행자 안전 펜스 설치	권선구 건설과 (도로정비팀)	펜스 설치 L=150m	2018. 5.	40,000	0	30	9월 조치예정

42	시215	과선교(수원역 뒤편) 보행자 엘리베이터 설치	권선구 건설과 (도로정비팀)	보행자 엘리베이터 설치 2EA	2018. 8.	230,000	0	10	설계중
43	시327	인도정비 (화서동고양삼거리~화서역지하차도)	팔달구 건설과 (도로정비팀)	보도정비 L=300m, B=2m	2018. 3. ~ 12.	50,000	0	10	실시설계 용역후추 진
44	시300	광고 다리, 터널, 육교 안내판 설치	영통구 건설과 (도로정비팀)	광고 생태터널 7개소 안내판 설치	2018.10~11	10,000	-	30	10월 사업발주하여 11월 완료예정
45	시356-1	정자동 두견사거리 두견교 가로등 설치공사	도로관리과 (전기시설팀)	가로등 설치 3본 가로등 이설 2본	2018.5.~6.	30,000	24,657	완료	
46	시546	가로등설치 (당수동 한라비발디)	도로관리과 (전기시설팀)	가로등 설치 1본 LED 가로등기구 설치 8개 LED 보행등기구 설치 8개	2018.5.~6.	40,000	29,956	완료	
47	시57	조원동 스위첸아파트 주변 보도정비공사	장안구 건설과 (도로정비팀)	보도 확장 L=60m B=0~5m, 보도블럭 교체 L=300m, B=1.5m	2018.4~9	45,000	-	80	9월 완료 예정
48	시211	세류대교 밑 개선 공사	권선구 건설과 (도로정비팀)	교량 하부 누수 개선 1식	2018. 5.	30,000	24,331	완료	
49	시186	좁은길 넓혀주세요 (대추골 도서관 주변)	장안구 건설과 (도로정비팀)	보도 확장 L=150m	2018.4~9	30,000	-	80	9월 완료 예정
50	시197	보도블럭 교체 (팔달로294~306)	장안구 건설과 (도로정비팀)	보도 정비 L=300m	2018.4~9	65,000	-	80	9월 완료 예정
51	시65	지하차도 및 지하도 라디오수신설비 장착 (창룡문 및 정천지하차도)	장안구 건설과 (도로정비팀)	지하재방송설비 교체 2개소	2018.4~9	20,000	-	30	10월 완료 예정
52	시325	수성로258번길 자전거 도로 정비	생태교통과 (자전거문화팀)	자전거도로 재포장 A=206m ² 보도블럭 재포장 A=347m ²	2018.10~11	13,000	-	20	10월중 공사착공
53	시86	신매탄사거리~인계주공사거리 보도 정비	영통구 건설과 (도로정비팀)	보도정비 L=545m, B=5m	2018.5.~6.	50,000	35,107	완료	
54	시563	난간도색 (이목동 배다리교)	장안구 건설과 (도로정비팀)	난간도색 1식	2018.4.~6.	10,000	10,000	완료	

55	시173	영통중심상가 보도블럭 정비	영통구 건설과 (도로정비팀)	L=267m, B=2.8m	2018.4.~5.	50,000	40,723	완료	통합발주
56	시185	영통중심상가(홈플러스뒷길) 도로 정비		L=173m, B=2.8m					
57	시187	도로포장(정자동 41번길 12)	장안구 건설과 (도로정비팀)	보도정비L=350m, B=2.5m	2018.4~9	55,000	-	90	9월 완료 예정
58	시159	농수산물센터 육교 개선 공사	권선구 건설과 (도로정비팀)	육교 도장 A=840m ² , 보도구간 정비 A=210m ²	2018. 5~10	250,000	36,035	80	
59	시161	육교 개선 공사(조원동 송원육교)	장안구 건설과 (도로정비팀)	육교 도색등 환경개선 1식	2018.4.~7.	25,000	25,000	완료	
60	시566	인도포장 (천일초교~파장천사거리)	장안구 건설과 (도로정비팀)	보도정비 L=2,000m	2018.4~9	150,000	-	90	9월 완료 예정
61	시583	일월초등학교 통학로 보도블록 개선사업	권선구 건설과 (도로정비팀)	보도정비 L=1,000m	2018. 5~6	300,000	252,149	완료	
62	시584	보도블록 교체 및 자전거도로 신설 (금곡동 열지빌리 1~3단지)	권선구 건설과 (도로정비팀)	보도정비 L=1,100m	2018. 5~12	250,000	-	20	주민의견 수렴중
63	시618	길 아래 갤러리 (수일지하보도 환경개선)	장안구 건설과 (도로정비팀)	보도정비 L=2,000m	2018.4~10	64,000	-	30	10월 완료 예정
64	시621	인도 및 자전거 도로 공사 (덕영대로 화서역 ~ 수원역)	팔달구 건설과 (도로정비팀)	보도정비 L=500m, B=3.5m	2018. 3. ~ 12.	50,000	0	60	9월중 완료예정
65	시622	일성아파트 보도블록 교체 및 천일초교 스쿨존 보수	장안구 건설과 (도로정비팀)	보도정비L=150m, B=1.5m	2018.4~9	36,000	-	90	9월 완료 예정
66	시626	차없는 거리 바리게이트 설치 (정자동 현대코오롱아파트 ~ 동신초교)	생태교통과 (생태교통팀)	바리게이트 설치 1식	2018. 10.	5,000	4,500	20	업체선정 및 디자인 결정관련 10월 추진
67	시265 (청소년)	매원고등학교 앞 동탄원천로 안전 울타리 설치	영통구 건설과 (도로정비팀)	안전웬스 설치 L=32m	2018.4.~5.	20,000	5,148	완료	

▶ 장안구 사업 : 21건, 244,300천원

연번	관리번호	사업명 (사업내용 및 위치)	담당부서	추진현황					
				사업량	사업기간	예산액 (천원)	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고 (향후계획)
1	장안21	파장동 시정홍보게시판 설치 (파장로 72)	파장동	게시판 1식	2018.3	2,500	2,500	완료	
2	장안42	파장동 시정홍보게시판 설치 (파장천로 동고속도로 밑)	파장동	게시판 1식	2018.3	2,500	2,500	완료	
3	장안18	조원1동 행정복지센터 내 환전기 설치	조원1동	환절기 1대	2018.3	1,600	1,570	완료	
4	장안32	쓰레기 무단투기 상습지역 화단 조성(영화로71번길 24)	정자2동	목재화단 제작 초화 및 정원수 식재	2018. 3 ~ 10	5,000	5,000	완료	
5	장안31	쓰레기 무단투기 상습지역 화단 조성 (기로경로당 앞)							
6	장안27	우리동네 게시판 앞 화단조성 (장안로92~장안로115번길9)							
7	장안13	도로포장, 울타리 펜스설치 (샘내교에서 서호천)	장안구 건설과 하천하수팀	L=35m H=1.2m	2018. 4.~ 5.	10,000	3,000	완료	
8	장안44	해충포획기 설치 (수원천)	장안구 건설과 하천하수팀	8대 예정	2018. 4.~ 5.	3,200	3,168	완료	
9	장안6	도로포장 (울전동 성당 옆 아네스의 집)	장안구 건설과 건설팀	보도블럭 재포장 1,440㎡	2018.04~07	65,000	65,000	완료	
10	장안49	도로포장, 경계석 재설치 (수성로261번길 72-17 동산아파트 부근)	장안구 건설과 건설팀	경계석 및 측구 정비 20m 노면파쇄 및 표층 포장 160㎡	2018.04~07	5,000	5,000	완료	

11	장안3	주택도로 포장 (조원동 845-6 앞 도로)	장안구 건설과 건설팀	보도블럭 재포장 110m ²	2018.04~07	5,000	5,000	완료	
12	장안33	가로등 LED등 교체 (수성로)	장안구 건설과 건설팀	LED 보안등 교체	2018.03~04	8,500	8,500	완료	
13	장안34	가로등 LED등으로 교체 송정로104번길)	장안구 건설과 건설팀	LED 보안등 교체	2018.03~04	8,500	8,500	완료	
14	장안50	인도설치 요함(천천중 후문에서 일성아파트 후문)	장안구 건설과 건설팀	인도설치 (L=115m, B=2m)	2018.04~12	25,000	-	-	의견 수렴중
15	장안70	보도블럭 정비 (파장로89~113)	장안구 건설과 건설팀	아스팔트포장 500m ²	2018.04~07	20,000	20,000	완료	
16	장안29	도로정비포장 (수성로275번길 133앞 도로)	장안구 건설과 건설팀	노면파쇄 및 표층포장 2,000m ²	2018.04~07	40,000	40,000	완료	
17	장안53	도로포장 (파장천로30번길 43~68구간)	장안구 건설과 건설팀	노면파쇄 및 표층포장 500m ²	2018.04~07	10,000	10,000	완료	
18	장안52	도로포장 (장안로 458번길120~142)	장안구 건설과 건설팀	노면파쇄 및 표층포장 500m ²	2018.04~07	10,000	10,000	완료	
19	장안43	도로포장 (월드컵로429번길 5 앞)	장안구 건설과 건설팀	경계석 및 측구 정비 34m	2018.04~07	3,000	3,000	완료	
20	장안40	도로포장(수일로20-7옆, 수일로42번길32-8)	장안구 건설과 건설팀	노면파쇄 및 표층포장 100m ²	2018.04~07	2,000	2,000	완료	
21	장안5	골목길 상수도사업 후 도로훼손으로 차량 및 보행불편(만석로177번길 6)	장안구 건설과 건설팀	노면파쇄 및 표층포장 1,000m ²	2018.04~07	20,000	20,000	완료	

▶ 권선구 사업 : 26건, 830,800천원, 청소년 사업 : 1건, 5,000천원

연번	관리번호	사업명 (사업내용 및 위치)	담당부서	추진현황					
				사업량	사업기간	예산액 (천원)	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고 (향후계획)
1	권선-45	효탑초 보행환경 개선사업 (효탑초 인근 화평교회 앞 도로)	건설과 (건설팀)	• 보도설치 (L=112m, B=2m)	1~6월	40,000	35,690	완료	
2	권선-4	골목길 재포장 (권선구 정조로 378번길~364번길)	건설과 (건설팀)	• 이면도로 재포장 (A=1,932m ²)	1~11월	200,000	59,830	20	2018.11. 준공예정
3	권선-29	수인선 세류공원 정비 및 조성 (권선구 세류동 283-1)	건설과 (녹지팀)	• 맥문동 식재 1식	4~5월	30,000	27,448	완료	
4	권선-82	우리동네 찾아오는 명소만들기 (권선동 써미트빌~매탄권선역2번출구)	곡선동	• 총구간 : 800m • 40점이상 시화 게재	4~12월	20,000	-	50	2018.12 완료예정
5	권선-137	700년 고목기념사업 (권선구 탑동 873-3)	건설과 (녹지팀)	• 환경정비 1식(교목식재, 투수블록 포장, 조립식 옹벽설치 등)	5~6월	20,000	45,987	완료	
6	권선-12	도로정비 및 하수구 맨홀 보완 (권선구 정조로 413번길 55-1~7)	건설과 (건설팀)	• 이면도로 포장 (A=155m ²)	1~10월	8,000	-	20	2018.10. 준공예정
7	권선-3	진입로 확장 및 연장보수 (공우아파트 옆 수원천 진입로)	건설과 (하천하수팀)	• 경사로 정비 (B=3m, L=24m)	4~6월	20,000	36,421	완료	유지관리 예산 추가집행
8	권선-74	거리환경 정비 (권선구 호매실 IC 일대)	건설과 (녹지팀)	• 소나무 식재 1식	4~5월	50,000	49,480	완료	
9	권선-11	아스팔트도로포장 (권선구 덕영대로 1106번길 51~53)	건설과 (건설팀)	• 이면도로 포장 (A=100m ²)	1~10월	7,000	-	20	2018.10. 준공예정
10	권선-32	골목포장 (권선구 정조로 490번길 1~12)	건설과 (건설팀)	• 이면도로 포장 (A=108m ²)	1~11월	15,000	-	20	2018.11. 준공예정
11	권선-120	구름다리신설, 둑 개선 (권선동 1357-2 (곡정초 앞))	건설과 (하천하수팀)	• 목교설치 (L=9m, B=2.4m)	1월	15,000	15,000	완료	
12	권선-41	벌터지역 도로포장 (서둔동 17-44 일원 골목길)	건설과 (건설팀)	• 이면도로 재포장 (A=6,039m ²)	1~6월	80,000	75,256	완료	
13	권선-95	오작교 디딤돌 설치 (매실길 쉼터 입북동 당수동)	건설과 (하천하수팀)	• 디딤돌 설치 20개소	4~5월	50,000	42,000	완료	

14	권선-37	태양광을 이용한 보안등 설치 (세류3동 관내 치안이 취약한 골목길, 노후 주택가 50개소)	건설과 (건설팀)	• 태양광 보안등 설치 30EA	1~6월	20,000	18,286	완료	
15	권선-50	도로포장 (북탑경로당~탑동공영주차장)	건설과 (건설팀)	• 이면도로 재포장 (A=2,674m ²)	1~6월	55,000	49,073	완료	
16	권선-28	인도출입 및 주차공간 재포장사업 (권선구 덕영대로 1023번길 4)	건설과 (건설팀)	• 이면도로 재포장 (A=105m ²)	1~11월	15,000	-	20	2018.11. 준공예정
17	권선-18	성원아파트 앞 화단조성 및 주민 휴식공간 설치 (권선구 정조로 618 성원아파트 정문 앞)	건설과 (녹지팀)	• 관목 등 식재, 포장 및 산책로 정비, 파고라 설치 등	3~5월	20,000	37,641	완료	
18	권선-15	건강증진 아침 체조 프로그램 운영 (평동 제44호 근린공원, 중보뜰공원, 오목호수공원)	행정지원과 (주민자치팀)	• 건강생활체조 1개 교실	3~11월	5,000	2,135	67	2018.11 완료예정
19	권선-55	도로포장(서호초등학교 후문)	건설과 (건설팀)	• 이면도로 재포장 (A=6,039m ²)	1~6월	35,000	32,926	완료	
20	권선-42	쓰레기 꼼짝마, 깨끗한 서둔마을 (권선구 서호서로15번길 구간)	생활안전과 (청소팀)	• 클린보안관 설치 8개소	3~6월	20,000	20,000	완료	
21	권선-140	꽃길조성 (고색동 중보뜰공원 주변 및 산업단지 진입로)	평동	• 사업대상지 129,154m ² • 꽃길조성, 초화류식재	3~12월	20,000	20,000	완료	
22	권선-88	도로, 벽돌포장을 아스팔트로 교체 (곡반정동 604-1 앞 사거리)	건설과 (건설팀)	• 이면도로 재포장 (A=353m ²)	1~5월	10,000	33,005	완료	
23	권선-131	동수원로 방음림 정비사업 (권선동 아이파크시티 동쪽 동수원로)	건설과 (녹지팀)	• 수목 식재 1식	4~5월	50,000	48,504	완료	
24	권선-69	보도블록 교체 및 자전거도로 신설 (권선구 금곡동)	건설과 (건설팀)	• 보도정비 (L=400m, B=1.8m)	1~7월	20,000	48,007	완료	
25	권선-36	세류3동 주민자치센터 탁구대 구입	세류3동	• 탁구대 2대 및 탁구용품	2~12월	800	796	완료	
26	권선-111	칠보마을 6단지앞 녹지완충지 대관목 보식요청	건설과 (녹지팀)	• 수목 식재 1식	2018.4.~5.	10,000	16,839	완료	
27	시593 (청소년)	도로개선 (호매실동 칠보로88번길)	권선구 건설과 (건설팀)	• 이면도로 포장 (A=350m ²)	1~10월	5,000	-	10	2018.9. 착공예정

▶ 팔달구 사업 : 6건, 331,170천원

연번	관리번호	사업명 (사업내용 및 위치)	담당부서	추진현황					
				사업량	사업기간	예산액 (천원)	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고 (향후계획)
1	팔달31	수원천 산책로 정비공사 (수원천, 매교천 부근)	건설과 (하천하수팀)	흙콘크리트포장 2,677m ² 수목식재 1식	2018. 3. ~ 5.	235,000	229,172	완료	3.26. 착공 6.13. 준공
2	팔달37	장애인 전동휠체어 급속 충전기 설치 (매산동 행정복지센터)	매산동	충전기 1식	2018. 3.	3,850	2,750	완료	사용률 제고를 위해 지속적 홍보 추진 사업계획 변경(설 치장소 변경)으로 사업비 감소
3	팔달41	쓰레기 무단투기 경계지역 펜스 설치 (화서동 213-10번지 일대)	화서1동	펜스 1식 안내문 1식	2018. 3. ~ 4.	5,000	4,800	완료	3.13. 착공 4.9. 준공
4	팔달23	공용게시판 설치 (인계파출소 인근)	인계동	공용게시판 1식 (2400cm×2500cm)	2018. 3. ~ 4.	5,000	4,000	완료	4. 6. 설치완료
5	팔달30	매교천 돌다리를 구름다리로 교체	건설과 (하천하수팀)	하상횡단 교량 1개소 (L=14m, B=3m)	2018. 3. ~ 5.	70,000	70,000	완료	3.26. 착공 6.13. 준공
6	팔달54	매교동 CPTED 보안 벽부등 설치안	건설과 (건설팀)	대상지 축소(재개발 지역 포함)에 따른 사업 물량 조정	2018. 4. ~ 5.	12,320	11,980	완료	4.15. 착공 5. 2. 준공

▶ 영통구 사업 : 3건, 54,890천원

연번	관리번호	사업명 (사업내용 및 위치)	담당부서	추진현황					
				사업량	사업기간	예산액 (천원)	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고 (향후계획)
1	영통6	매탄1동 공영주차장 방면 철제담장 정비 (영통구 권광로290번길 34-5)	매탄1동	100m	2018.04.~10.	8,000	7,840	90	9월 중, 담장 전 제품 모집 및 전시
2	영통82	폐건전지함 설치 (매탄 4동 10개, 각 동 행정복지센터)	청소팀	21개	2018.04.	1,890	1,890	완료	
3	시178	하이텍고등학교 주변 보행환경 정비	건설과 (건설팀)	L=430m, B=3.7m	2018.03.~05.	100,000	87,565	완료	