

□ 현년도(2017년) 주민참여예산 반영사업 추진현황(2018. 12. 기준) : 102건

(2017년 접수된 사업 중 소관부서의 '즉시처리'로 회신된 사업, 2017년 예산 추진사업)

▶ 시 사업 현년도 반영사업 목록 : 34건, 854,800천원(32건, 850,600천원, 청소년 2건, 4,200천원)

연번	관리번호	사업명	사업비(천원)	담당부서	추진현황				
					추진실적(사업량)	사업기간	집행액(천원)	진도율(%)	비고(미추진사유 및 추진계획)
1	시496	이병원가옥 진입로 포장공사 및 보수공사	50,000	문화예술과(문화시설팀)	전기시설보수 등 1식 ※ 마당내 침수등에 대한 사항 건물주 자체정비	2017.9~2017.10	41,407	완료	
2	시575	굴다리에 벽화조성 및 주변 장미식재 (창룡문로 흥련사 앞 굴다리) ⇒ 대안반영 : 문화재 경관 고려, 환경개선 사업으로 추진	20,000	문화유산관리과(문화재관리팀)	벽체 및 천장 마감재 철거 및 재도장 117.13㎡	11.07.~11.26	10,439	완료	
3	시208	화성사업소 옆 문화공간 활용	25,000	문화유산관리과(문화재관리팀)	주변 관목 및 교목류 조경수 전지전정	2017.10.25.~2017.10.26	3,228	완료	
					펜스보수 및 노후표지판 철거 등 주변 환경정비	2018.03.30.~2018.04.02.			
4	시106	낙후된 공원 활성화 (한울 어린이 공원 정자 및 미끄럼틀 도색, 벤치 교체 등)	5,000	공원관리과(공원관리2팀)	미끄럼틀 도색, 벤치 설치(일반, 유아용) 10개	2017. 6. 7.~2017. 7. 17.	6,000	완료	
5	시296	어린이 공원 내 운동기구 추가 설치 (영화 어린이공원)	2,500	공원관리과(공원관리1팀)	운동기구설치 1대 [등허리지압기]	2017. 9. 14.~2017. 10. 27.	1,824	완료	
6	시311	운동기구 설치 (신평로45 앞 소공원 운동기구 1식)	5,000	녹지경관과(푸른조경팀)	운동기구 설치 1식	2017.10.	2,097	완료	
7	시312	쌘지공원 확충 공사 (장안동 123-1 쌘지공원 파고라 설치)	15,000	녹지경관과(푸른조경팀)	파고라 설치 1식	2017.10.12.~10.23	12,427	완료	
8	시544	소공원 정비 (곡반정동 541 녹지내 토사유실방지)	3,000	공원관리과(공원관리1팀)	토사유실방지목 설치 42m, 맥문동 식재 744본	2017. 11. 16.~2017. 12. 5.	5,000	완료	
9	시96	청명공원 야외 음악당 정비 (야외음악당 바닥 및 시설 정비)	20,000	공원관리과(공원관리2팀)	야외음악당 주변 산책로 보수	2017. 6. 10.~2017. 6. 30.	2,000	완료	

10	시97	단오어린이공원 시설정비 (그네, 시소 등 놀이시설 추가)	1,500	공원관리과 (공원관리2팀)	흔들놀이기구 2대 설치	2017. 5. 31. ~ 2017. 7. 29.	2,416	완료	
11	시588	보도블럭 재정비(명당초 맞은편 가로수 뿌리돌출 정비)	2,000	녹지경관과 (가로수팀)	가로수 느티나무 6주 뿌리수술	2017.7.15.~7.18.	2,000	완료	
12	시12	철도로 단절된 도시를 육교나 지하도로 연결하자 (천천동푸르지오~주공뜨란채6단 지)	800	도로정비과 (도로정비1팀)	지하보도 안내판 설치 2개소	2018. 3	800	완료	안내판 디자인 선 정에 따른 지연 2018. 4월 내 설치 예정
13	시169	도로 이정표 설치 (삼성전자중앙문 사거리표지판)	1,800	도로정비과 (정비총괄팀)	3방향 표지판 배면실사 (2개소)	2017. 03. 09. ~ 2017. 08. 30.	1,800	완료	
14	시174	영통중심상가 보도블럭 정비	2,500	도로정비과 (도로정비4팀)	L=20m, B=2.5m	2017.9.13	2,200	완료	
15	시176	경기방송 앞 보행 환경 정비	2,000	도로정비과 (도로정비4팀)	L=20m, B=2m	2017.9.13	1,900	완료	
16	시179	영통중심상가 보도블럭 정비	3,000	도로정비과 (도로정비4팀)	L=20m, B=3m	2017.9.13	2,500	완료	
17	시182	벽적골지하보도 미끄럼방지 시설 보수	7,000	도로정비과 (도로정비4팀)	A=234m ²	2017.11.3	7,882	완료	
18	시189	도로포장 (파장동 476-3)	500	도로정비과 (도로정비1팀)	보도정비 10m ²	2018.5	500	완료	
19	시191	자전거 도로 및 인도 땅거짐 보수 (대월교~동남보건대건너편)	1,500	도로정비과 (도로정비1팀)	보도정비 35m ²	2018.5	1,500	완료	
20	시297	동보아파트 상가 앞 반사경 설치	1,000	도로정비과 (도로정비4팀)	1개소 설치	2017.9.24	800	완료	
21	시328	인도정비 (화서역1번출구~화서역삼거리)	60,000	도로정비과 (도로정비3팀)	보도블록 및 자전거도로 정비 L=115m, B=5m	2017.9.15.~9.30.	40,000	완료	
22	시446	보행안전을 위한 인도정비 (아주대삼거리~방아다리삼거리)	80,000	도로정비과 (도로정비3팀)	보도블록 정비 L=120m, B=5m	2017.9.25.~10.2.	40,000	완료	
23	시463	블록 반사거울 설치(동보아파트)	1,000	도로정비과 (도로정비4팀)	1개소 설치	2017.9.24	800	완료	
24	시465	반사경설치 (태장고, 영통중, 영통초 정문)	3,000	도로정비과 (도로정비4팀)	1개소 설치	2017.10.10	800	완료	2개소는 설치위치 부적합
25	시494	인도재포장 (정자천로188번길12)	500	도로정비과 (도로정비1팀)	보도정비 10m ²	2017.7.3.	500	완료	

26	시502	보행환경 개선 (화서역주공아파트인도501동주 변)	10,000	도로정비과 (도로정비3팀)	보도블록 부분 정비 L=100m, B=4m	2017.9.25.~10.2.	10,000	완료	
27	시562	영통체육문화센터 도로턱 정비	1,000	도로정비과 (도로정비4팀)	경계석 정비 1식	2017.9.24	700	완료	
28	시586	보도블록 교체 (권선구 경수대로411 옆)	2,000	권선구 건설과 (도로정비팀)	보도정비 57m ²	2018. 7월	-	완료	인근 건물 통시굴 착공사 시 병행추 진
29	시254 (청소년)	가로등 늘리기 (매현중 주변)	1,200	도로관리과	가로등 6개소의 광원을 70w에서 150w로 교체	2017.05	1,200	완료	
30	시253 (청소년)	공원 휴지통 설치 (효원공원)	3,000	팔달구 녹지공원과 (공원관리팀)	공원 휴지통 설치	2017. 9. ~ 10.	1,700	완료	5개소 설치하였으 나 각종생활쓰레기 (음식물쓰레기 포 함) 투기로 관리가 어려워 철거함.
31	시564	매탄공원 실내체육관 계단 난간 개선	3,000	체육진흥과	난간 교체 보수	2017. 7월	3,000	완료	
32	시560	폭염대비 그늘막 설치(광고중사거리)	5,000	시민안전과	그늘막 씬터 시범 설치사업에 포함하여 사업 추진(8개소)	2017. 9월	20,680	완료	
33	시500	횡단보도 그늘막 설치(장안구청 사거리)	5,000	시민안전과					
34	시72	주차시설(울전동 밤밭고가차도 옆)	511,000	도시교통과 (주차시설팀)	주차장 조성(46면)	2017. 9월 ~ 2018. 3월	221,265	완료	

▶ 장안구 사업 현년도 반영목록 : 2건, 16,000천원

연번	관리 번호	사 업 명	사 업 비 (천원)	담당부서	추진현황				
					추진실적 (사업량)	사업기간	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고 (미추진사유 및 추진계획)
1	장안4	도로포장(경수대로844번길 앞)	1,000	장안구 건설과	도로포장	2018. 7.	1,000	완료	
2	장안82	밤나무동산 경계석 증축(신일아파트 앞)	15,000	장안구 건설과	울전동 밤나무동산 정비 공사	2017. 10.~11.	20,000	완료	2017년 주민세 인상분환원사업 으로 추진

▶ 권선구 사업 현년도 반영목록 : 31건, 417,051천원

연번	관리번호	사업명	사업비 (천원)	담당부서	추진현황				
					추진실적 (사업량)	사업기간	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고 (미추진사유 및 추진계획)
1	권선-6	도로포장 또는 화단조성 (경수대로235번길 62-14 창신연립 담 옆길 도로)	3,000	건설과 (건설팀)	◦ 골목길 정비 L=1,230m, B=7m	2017. 4 ~ 5월	3,000	완료	
2	권선-7	하수구 맨홀 정비 (경수대로235번길 62-14 창신연립 담 옆길 도로)	2,500	건설과 (하천하수팀)	◦ 차수거 신설(L=2m) 빗물받이 1개소 신설	2017. 10월	2,500	완료	
3	권선-9	배수구 설치 (정조로482번길 34~32-4)	500	건설과 (하천하수팀)	◦ 빗물받이 2개소 설치	2017. 10월	1,000	완료	
4	권선-19	수원역 방역 (세류버드네다리에서 세류2동 천변)	165	건설과 (녹지팀)	◦ 수목 방제 0.05ha	2017. 6월	-	완료	사업비 산출 어려움(병해충 예찰방제단 활용)
5	권선-23	하수로 정비 및 보도정비 (권선로534번길 7 옆 골목)	10,000	건설과 (하천하수팀)	하수관로 정비 L=30m, 보도정비 A=90m ²	-	-	완료	상태 양호 사업 불필요 (제안자 면담 완 료)
6	권선-24	하수로 정비 및 보도정비 (세류로 44-3 세갈래길 전부)	20,000	건설과 (하천하수팀)	하수관로 정비 L=60m, 보도정비 A=90m ²	-	-	완료	상태 양호 사업 불필요 (제안자 면담 완 료)
7	권선-25	하수로 정비 및 보도정비 (권선로536번길11-5 앞 골목)	10,000	건설과 (하천하수팀)	하수관로 정비 L=30m, 보도정비 A=90m ²	-	-	완료	하수관로 상태 양호, 도로정비팀 포장공사 추진 예정(제안자 면담 완료)
8	권선-26	맨홀 뚜껑 교체 (세류로38번길 13-5, 38-19)	1,500	건설과 (하천하수팀)	◦ 약취방지용 덮개 10개소 설치 및 차수거 1개소 설치	2017. 11 ~ 12월	1,500	완료	
9	권선-27	하수구 맨홀 땅꺼짐 현상 및 맨홀뚜껑 교체 (덕영대로 963번길19(세류동) 앞)	500	건설과 (하천하수팀)	◦ 빗물받이 2개 인상완료 및 차수거 1개소 설치	2017. 11 ~ 12월	500	완료	

10	권선-30	하수도 냄새 맨홀 (권선로 498번길20(세류1동))	100	건설과 (하천하수팀)	◦ 악취방지용 덮개 교체	2017. 12월	100	완료	
11	권선-31	빗물받이 설치 (덕영대로963번길 31-4, 덕영대로 963번길 33 홍보게시판 좌측)	1,000	건설과 (하천하수팀)	◦ 빗물받이 설치 2개소	2017. 12월	1,000	완료	
12	권선-40	골목길 포장 (구 서울대농대 뒷길, 고색으로 나가는 작은 골목길)	10,403	건설과 (건설팀)	◦ 골재 포설 및 다짐 764.4m ²	2017. 6월	10,280	완료	
13	권선-51	하수도 맨홀공사 (서호서로21번길/ 서둔성당 앞 길~농대 벽까지)	100	건설과 (하천하수팀)	◦ 악취방지 덮개 설치 4개	2017. 12월	800	완료	
14	권선-60	파인도로 메우기 (구 서울농대 수목원 가능길, 따복기숙사 뒷길)	10,403	건설과 (건설팀)	◦ 골재 포설 및 다짐 764.4m ²	2017. 6월	10,280	완료	
15	권선-71	도로정비 (칠보성당~몬테소리 어린이집)	15,000	건설과 (건설팀)	◦ 급수관 연결공사 6개소 ◦ 배수관 교체 D=150ml, L=120m ²	2017. 7월	30,000	완료	상수도 관로교체공사 후 재포장 실시 완료 (상수도사업소 추진)
16	권선-72	황구지천변 거리안내 표시 설치 (당수동~고색동 황구지천)	500	건설과 (하천하수팀)	거리안내 표지판 13개소 설치	2018.10월~11월	2,574	완료	
17	권선-77	인도길 보도블록 정비 (권광로 91번길)	100,000	건설과 (건설팀)	◦ 보도블록 침하 및 가로수 뿌리 용기 부분 소규모 보수 완료	2017.6.15.~6.30.	5,000	완료	
18	권선-78	하수구 점검요청 (권선동 전주빠다귀집 앞, 김밥집 앞)	350	건설과 (하천하수팀)	◦ 악취방지 덮개 설치	2017. 12월	350	완료	
19	권선-79	보안등 시야 확보 위한 가지 전정 (상록3단지 아파트~대우아파트)	165	건설과 (녹지팀)	◦ 보안등 가림 수목 전정	2017. 6월 중	-	완료	자체인력 활용 추진

20	권선-80	우수전 덮개 설치 (곡선동 12통)	500	건설과 (하천하수팀)	◦ 악취방지 덮개 설치	2017. 12월	500	완료	
21	권선-81	하천독방길(방축) 환경정비 (관내 원천리천 독방(방죽))	80,000	건설과 (하천하수팀)	◦ 원천리천 제초 및 풀깎기	2017. 10월	80,000	완료	
22	권선-83	보도블록 재정비 (명당초 맞은편, 화흥고 맞은편)	2,000	건설과 (건설팀)				완료	권선84와 구간중복으로 사업 통합 추진
23	권선-94	황구지천 잠수2교 자전거 이용로 추가설치	2,000	건설과 (하천하수팀)	자전거 이용로 설치 L=10m, B=1m,	2018.10월~11월	-	추진 불가	경사도가 심하고 폭이 좁아 현장여 건상 설치 불가
24	권선100	맨홀 냄새방지 덮개 교체 (구운동 916도로)	600	건설과 (하천하수팀)	◦ 악취방지용 덮개설치 6개	2017. 12월	1,000	완료	
25	권선118	보안등 설치 (권선로580길13-14사이 14-10/17-17)	200	건설과 (건설팀)	◦ CDM 보안등 1개소 신설	2017. 4월	200	완료	보안등 유지관리로 일괄처리
26	권선122	가로등 교체 (세류2동 398번길 15통 일대)	400	건설과 (건설팀)	◦ CDM 보안등 2개소 신설	2017. 4월	400	완료	보안등 유지관리로 일괄처리
27	권선136	나무 소독 (아센라이프골프존~gs주유소사이)	165	건설과 (녹지팀)	◦ 수목 방제 0.03ha	2017. 6월	-	완료	병해충 예찰방제단 활용 추진
28	권선84	보도블록 재정비 (권선구 세권로 316번길)	50,000	건설과 (건설팀)	◦ 보행환경개선 L=970m	2017. 9 ~ 11월	106,831	완료	권선83, 84와 사업구간 중복
29	권선84-1	보도블록 재정비(권선구 세권로316번길)	50,000	건설과 (건설팀)					
30	권선59	도로포장(권선구 세화로151번길 3)	20,000	건설과 (건설팀)	◦ 도로재포장 L=276m, B=8m	2017. 9월	20,000	완료	
31	권선61	도로포장 (서둔동 17-355~14-123)	25,000	건설과 (건설팀)	이면도로 재포장 A=6,039m ²	2018.4월.~6월	91,821	완료	권선41 중복

▶ 팔달구 사업 현년도 반영목록 : 15건, 10,750천원

연번	관리번호	사업명	사업비 (천원)	담당부서	추진현황				
					추진실적 (사업량)	사업기간	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고 (미추진사유 및 추진계획)
1	팔달1	수재해방지 예방을 위한 배수시설물 정리	400	건설과 (하천하수팀)	빗물받이 6개소	2017. 6.	400	완료	
2	팔달3	수원천 반려동물 수칙 입간판 설치	4,000	건설과 (하천하수팀)	하천이용안내판 설치 26개소	2018. 4. ~ 5.	2,559	완료	
3	팔달4	수원천 산책로 물고임 방제 작업	3,000	건설과 (하천하수팀)	산책로 배수로 개선 2개소	2017. 10. 31. ~ 12. 19.	1,000	완료	
4	팔달5	도로 재포장 (화양로29번길 25)	700	건설과 (건설팀)	-	-	-	완료	포장상태 양호 (향후 검토 후 추진)
5	팔달8	보도블럭 보수(교체)공사 (세지로 440~444, 439-13~439-14)	600	건설과 (건설팀)	보도블럭 교체 153.6㎡	2017. 6.	600	완료	
6	팔달9	도로보수 (팔달로107번길 12)	600	건설과 (건설팀)	미추진	-	-	완료	현장 확인 결과 도로 상태 양호
7	팔달10	도로맨홀 개선 (팔달로165번길 28-1)	50	건설과 (건설팀)	A=3㎡		50	완료	
8	팔달22	하수도 덮개 교체 (화서문로45번길 빗고은집 앞)	150	건설과 (하천하수팀)	빗물받이 약취방지 뚜껑 2개소	2017. 6.	150	완료	
9	팔달25	매산로3가 지산부동산 맞은편 볼록거울 설치	50	건설과 (건설팀)	반사경 1개 설치 완료	2017. 8.	50	완료	
10	팔달38	느티나무 제거 (팔달로52번길 49)	500	건설과 (녹지팀)	느티나무 1주 전지	2017. 11. 24.	300	완료	수목전지 (동네주민 쉼터로 수목제거 어려움)
11	팔달39	과속방지턱 설치 (팔달로52번길 13)	300	건설과 (건설팀)	이미지 방지턱 설치	2018. 3.	300	완료	
12	팔달44	보행로 개선사업 (세지로 13-3)	100	건설과 (건설팀)	시멘트 계단 보수 (L=10m, B=2m)	2017. 10.	100	완료	
13	팔달45	계단 개선 사업 (세지로 13-11~세지로 17-8 사이)	100	건설과 (건설팀)	계단보수 1식	2017.11.	100	완료	
14	팔달46	골목길 시멘트 보수공사 (창룡문로 62-9)	100	건설과 (건설팀)	시멘트 계단 보수 (L=25m, B=2m)	2017. 10.	100	완료	
15	팔달50	수원천 분수대 점검	100	건설과 (하천하수팀)	결혼회관 앞 분수대 노즐조정 완료	2017. 6. 21. ~ 23.	100	완료	

▶ 영통구 사업 현년도 반영목록 : 20건, 70,900천원(18건, 62,900천원, 청소년 2건, 8,000천원)

연번	관리번호	사업명	사업비 (천원)	담당부서	추진현황				
					추진실적 (사업량)	사업기간	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고 (미추진사유 및 추진계획)
1	영통2	법원사거리 주민쉼터 의자 설치 (현대자동차대리점 옆 골목)	5,000	건설과 (녹지팀)	화강석 통석의자 보완 회양목 식재	2017.6	5,000	완료	
2	영통5	이태리안경 건널목 주민쉼터 의자 설치	500	건설과 (녹지팀)	벤치도색 4개소	2017.6	500	완료	
3	영통12	이면도로 포장 (매여울로53번길 76-2 ~ 중부대로246번길 36-17)	3,000	건설과 (건설팀)	이면도로 노면 재포장 (A=3000m ²)	2017.09.15.~ 2017.09.20	3,000	완료	
4	영통13	이면골목길 노면 포장 (매여울로53번길 14 ~ 매여울로57번길 9)	1,500	건설과 (건설팀)	이면도로 노면 재포장 (A=2000m ²)	2017.08.20.~ 2017.08.23	1,500	완료	
5	영통20	보도블럭 사이 잡초 및 잡목 제거 (영통구 원천리천)	12,000	건설과 (하천하수팀)	제초 및 잡목제거 실시	2017. 6.	12,000	완료	
6	영통25	무단방치 오토바이 철거 (영통중심상가)	-	경제교통과 (교통지도팀)	무단방치 오토바이 견인조치로 철거함	2017.3.17.	-	완료	비예산
7	영통28	하수도 맨홀 청소 (영통1동 관내 맨홀)	4,500	건설과 (하천하수팀)	준설 및 청소완료	2017. 5.	4,500	완료	
8	영통30	관내 버스정류장 청결관리 (영통구 관내 버스정류장)	-	영통1동	버스정류장 물청소 및 연중관리	2017. 3월/ 연중	-	완료	유지관리비로 사업 추진
9	영통39	태장고 입구 시야 확보될 수 있도록 공사 (태장고등학교 입구 수목제거)	-	건설과 (녹지팀)	개나리 전지 A=30m ²	2017.6	500	완료	

10	영통40	울타리 옆 꽃길 조성 (신나무실 주공5단지아파트 인근)	3,000	건설과 (녹지팀)	관목류 및 초본류 식재 A=30m ²	2017.6	3,000	완료	
11	영통41	사잇길에 꽃 화분 설치 (신나무실 육교 ~ 살구골 공원)	5,000	건설과 (녹지팀)	산책로 정비 L=280m	2017.6	5,000	완료	
12	영통44	덕영대로변 주위 산책로개선 (영통2동 극동풍림아파트 인근)	1,000	건설과 (녹지팀)	산책로 배수로 정비 L=230m	2017.6	1,000	완료	
13	영통46	신나무실 극동아파트 옆 산책길 보수공사	1,000	건설과 (녹지팀)	산책로 배수로 정비 L=230m	2017.6	1,000	완료	
14	영통55	맨발공원 산책길 미화사업 (맨발공원, 메타세콰이어 산책길)	1,300	건설과 (녹지팀)	회양목 100주, 식생매트 13m	2017.7	1,300	완료	
15	영통60	이면도로 포장 (영통구 권광로304번길 56 ~ 59-12)	2,000	건설과 (건설팀)	이면도로 노면 재포장 (A=2500m ²)	2017.10.05. ~10.10	2,000	완료	
16	영통95	닝쿨 및 잡나무 제거 (백련교~삼성전기 교각)	12,000	건설과 (하천하수팀)	제초 및 잡목제거 실시	2017. 6.	12,000	완료	
17	시237-1 (청소년)	계단에 미끄럼방지 시설 설치 (원천천 계단)	4,000	영통구 건설과	제설작업(모래살포) 실시	2017.12.	4,000	완료	
18	영통74	영통1동 주민센터 지하주차장 진입로 정비	3,100	영통1동	진입로 평탄화 정리	2017. 9.	2,980	완료	
19	영통90	무섭지 않은 거리 조성(영통구 산남로 일대)	8,000	영통구 건설과	보안등 설치 15개소	2017.08.20. ~8.23	13,000	완료	구간 중복으로 통합 추진
20	시273 (청소년)	가로등 설치하기(원천동 극동아파트 인근)	4,000	영통구 건설과					