

□ 2018년 주민참여예산사업 추진현황(총괄표) [2018. 12월 기준]

▶ 시 사업 : 19건, 1,056,600천원

연번	관리번호	사업명 (사업내용 및 위치)	담당부서	추진현황					
				사업량	사업기간	예산액 (천원)	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고 (향후계획)
1	시118	찾아가는 문화향유의 기회제공(일월도서관)	북수원도서관 (일월도서관팀)	연2회 문화예술공연 실시	2018.5, 12월	2,000	2,000	완료	
2	시113	버스도착알림이 설치 (태장로54번길 122)	도시안전통합센터 (교통정보팀)	버스도착알림이 8식	2018.3 ~ 2018.8	135,000	120,000	완료	시487 설치지역 중복(시113) 예산 조정 135,000→ 120,000
3	시202	마을버스도착알림이 설치 (수원구치소 앞, 2식)							
4	시487	마을버스도착알림이 설치 (수원구치소 앞, 2식)							
5	시510	마을버스도착알림이 설치 (지동행정복지센터, 진우아파트, 여울아파트, 못골놀이터, 팔달문로99번지, 5식)							
6	시124	화서 다산도서관 주변 숲속 작은도서관 조성 (지역 역사 프로그램 운영)	선경도서관 (화서다산도서관팀)	상반기 프로그램 8회 하반기 프로그램 8회	2018.5~11	2,000	1,840	완료	
7	시44	어르신 신임경비원 교육비 지원	일자리정책관 (일자리지원팀)	56명(1개반) 3일 교육	3.21~3.23	9,600	6,720	완료	
8	시318-2	사각지대에 놓인 서민살리기 프로젝트(출산산모 유축기 대여사업)	4개구 보건소 (지역보건팀)	유축기 대여비 30,000원 × 1,464명 × 수원시보건소	2018.1~12	47,520	42,936	완료	1회 추경 예산 증액 36백만원→ 44백만원 2회 추경 44백만원→ 47백만원

9	시361	지역 거버넌스 리더쉽 역량 향상 교육 (사회복지사 역량강화 교육사업)	사회복지과 (복지정책팀)	민주주의관련 교육 운영(6회, 150명)	2018.7~10	4,000	4,000	완료	
10	시190	띠녹지, 꽃길 조성 (대평로89번길)	녹지경관과 (가로수팀)	띠녹지조성 L=0.23km	3.6.~4.4	50,000	60,531	완료	사업확장에 따른 추가비 용 발생(유 지관리비)
11	시100	청명산 등산로 정비 (등산로 시설정비 및 전지 작업)	생태공원과 (공원조성팀)	공원조성 시 등산로 시설정비	2018. 1~ 2019. 6.	500,000 (시비)	-	30	계약 및 공사착공
12	시209	가로등 LED보안등 추가설치 (세류역 맞은편~세류사거리)	도로관리과 (전기시설팀)	LED 보행등 설치 80개	2018.3.~4.	60,000	58,550	완료	
13	시552	서호천변가로등설치 (서호체육관 인근 서호천변자전거산책로)	도로관리과 (전기시설팀)	가로등 설치 3본, LED 등기구 설치 48개, LED 보행등 설치 35개	2018.3~4.	70,000	69,943	완료	
14	시156	구운동 가로등 유리덮개 청소	도로관리과 (전기시설팀)	가로등 글로브 교체 88개	2018.3.~4.	10,000	9,432	완료	
15	시381	권선구경수대로276번길 보행자 통행로(인도) 개선	도로관리과 (전기시설팀)	가로등 설치 6본 분전반 설치 1면 보도굴착 및 복구 200m	2018.8.~9.	90,000	19,699	완료	지속적인 민원으로 2017.12. 일부 조치
16	시356-1	정자동 두견사거리 두견교 가로등 설치공사	도로관리과 (전기시설팀)	가로등 설치 3본 가로등 이설 2본	2018.5.~6.	30,000	24,657	완료	
17	시546	가로등 설치 (당수동 한라비발디)	도로관리과 (전기시설팀)	가로등 설치 1본 LED 가로등기구 설치 8개 LED 보행등기구 설치 8개	2018.5.~6.	40,000	29,956	완료	
18	시325	수성로258번길 자전거 도로 정비	생태교통과 (자전거문화팀)	자전거도로 재포장 A=206m ² 보도블록 재포장 A=347m ²	2018. 4~11	13,000	13,000	완료	
19	시626	차 없는 거리 바리게이트 설치 (정자동 현대코오롱아파트 ~ 동신초교)	생태교통과 (생태교통팀)	바리게이트 설치 1식	2018. 10.	15,000	13,497	완료	

▶ 장안구 사업 : 40건, 1,144,300천원

연번	관리번호	사업명 (사업내용 및 위치)	담당부서	추진현황					
				사업량	사업기간	예산액 (천원)	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고 (향후계획)
1	장안21	파장동 시정홍보게시판 설치 (파장로 72)	파장동	게시판 1식	2018.3	2,500	2,500	완료	
2	장안42	파장동 시정홍보게시판 설치 (파장천로 동고속도로 밑)	파장동	게시판 1식	2018.3	2,500	2,500	완료	
3	장안18	조원1동 행정복지센터 내 환전기 설치	조원1동	환전기 1대	2018.3	1,600	1,570	완료	
4	장안32	쓰레기 무단투기 상습지역 화단 조성(영화로71번길 24)	정자2동	목재화단 제작 초화 및 정원수 식재	2018. 3 ~ 10	5,000	5,000	완료	
5	장안31	쓰레기 무단투기 상습지역 화단 조성 (기로경로당 앞)							
6	장안27	우리동네 게시판 앞 화단조성 (장안로92~장안로115번길9)							
7	장안13	도로포장, 울타리 펜스설치 (샘내교에서 서호천)	장안구 건설과 하천하수팀	L=35m H=1.2m	2018. 4.~ 5.	10,000	3,000	완료	
8	장안44	해충포획기 설치 (수원천)	장안구 건설과 하천하수팀	8대 예정	2018. 4.~ 5.	3,200	3,168	완료	
9	장안6	도로포장 (울전동 성당 옆 아네스의 집)	장안구 건설과 건설팀	보도블럭 재포장 1,440㎡	2018.04~07	65,000	65,000	완료	
10	장안49	도로포장, 경계석 재설치 (수성로261번길 72-17 동산아파트 부근)	장안구 건설과 건설팀	경계석 및 측구 정비 20m 노면파쇄 및 표층 포장 160㎡	2018.04~07	5,000	5,000	완료	
11	장안3	주택도로 포장 (조원동 845-6 앞 도로)	장안구 건설과 건설팀	보도블럭 재포장 110㎡	2018.04~07	5,000	5,000	완료	
12	장안33	가로등 LED등 교체 (수성로)	장안구 건설과 건설팀	LED 보안등 교체	2018.03~04	8,500	8,500	완료	
13	장안34	가로등 LED등으로 교체 (송정로104번길)	장안구 건설과 건설팀	LED 보안등 교체	2018.03~04	6,000	8,500	완료	사업비 증가 6,000→8,500

14	장안50	인도설치 요함(천천중 후문에서 일성아파트 후문)	장안구 건설과 건설팀	인도설치 (L=115m, B=2m)	2018.04~12	25,000	5,000	완료	
15	장안70	보도블럭 정비 (파장로89~113)	장안구 건설과 건설팀	아스팔트포장 500㎡	2018.04~07	20,000	20,000	완료	
16	장안29	도로정비포장 (수성로275번길 133앞 도로)	장안구 건설과 건설팀	노면파쇄 및 표층포장 2,000㎡	2018.04~07	40,000	40,000	완료	
17	장안53	도로포장 (파장천로30번길 43~68구간)	장안구 건설과 건설팀	노면파쇄 및 표층포장 500㎡	2018.04~07	10,000	10,000	완료	
18	장안52	도로포장 (장안로 458번길120~142)	장안구 건설과 건설팀	노면파쇄 및 표층포장 500㎡	2018.04~07	10,000	10,000	완료	
19	장안43	도로포장 (월드컵로429번길 5 앞)	장안구 건설과 건설팀	경계석 및 측구 정비 34m	2018.04~07	3,000	3,000	완료	
20	장안40	도로포장(수일로20-7옆, 수일로42번길32-8)	장안구 건설과 건설팀	노면파쇄 및 표층포장 100㎡	2018.04~07	2,000	2,000	완료	
21	장안5	골목길 상수도사업 후 도로훼손으로 차량 및 보행불편(만석로177번길 6)	장안구 건설과 건설팀	노면파쇄 및 표층포장 1,000㎡	2018.04~07	20,000	20,000	완료	
22	시196	수돗가 설치 (정자어린이공원)	장안구 녹지공원과 (공원관리팀)	음수대 설치 1개소	2018.1~10	10,000	7,913	완료	
23	시492	놀이터에 다양한 운동기구 설치 외 공중화장실 설치 (소정어린이공원)	장안구 녹지공원과 (공원관리팀)	운동기구 추가 설치 4개소	2018.1~10	20,000	14,066	완료	
24	시343	파장동 놀이터 놀이기구 확충 (장우 어린이공원)	장안구 녹지공원과 (공원관리팀)	놀이터 포장 교체, 놀이시설 추가 설치	2018. 4~7	80,000	53,109	완료	
25	시359	만석공원 배드민턴경기장 앞 운동 기구 설치 제안 (체력단련기구 6대 설치)	장안구 녹지공원과 (공원관리팀)	운동기구 설치 6개소	2018. 6	15,000	6,879	완료	
26	시501	송원공원 운동기구 교체 (조원동 송원소공원)	장안구 녹지공원과 (공원관리팀)	운동기구 교체 8개소	2018.1~9	15,000	16,557	완료	
27	시54	정자3동 백설마을 동양성지 아파트 옆 어린이 놀이터 개보수(백설어린이공원)	장안구 녹지공원과 (공원관리팀)	조합놀이대 교체 및 휴게쉼터 바닥 정비	2018. 4~11	90,000	95,077	완료	

28	시356-2	두건사거리 횡스 재설치 (정자동 두건사거리)	장안구 건설과 (도로정비팀)	횡스재설치 L=50m	2018.4~6	10,000	4,958	완료	
29	시384	지하차도 환경 개선 (울전동울전지하보차도)	장안구 건설과 (도로정비팀)	조명교체 40등, 주변 도색	2018.4~6	75,000	25,613	완료	
30	시57	조원동 스위트아파트 주변 보도정비공사	장안구 건설과 (도로정비팀)	보도 확장 L=60m B=0~5m, 보도블럭 교체 L=300m, B=1.5m	2018.4~9	45,000	36,544	완료	
31	시186	좁은길 넓혀주세요 (대추골 도서관 주변)	장안구 건설과 (도로정비팀)	보도 확장 L=150m	2018.4~9	45,000	36,544	완료	
32	시197	보도블럭 교체 (팔달로294~306)	장안구 건설과 (도로정비팀)	보도 정비 L=300m	2018.4~9	65,000	47,647	완료	
33	시65	지하차도 및 지하도 라디오수신설비 장착 (창룡문 및 정천지하차도)	장안구 건설과 (도로정비팀)	지하재방송설비 교체 2개소	2018.4~ 2019.1.	20,000	-	30	1월준공
34	시563	난간도색 (이목동 배다리교)	장안구 건설과 (도로정비팀)	난간도색 1식	2018.4.~6.	10,000	10,000	완료	
35	시187	도로포장(정자동 41번길 12)	장안구 건설과 (도로정비팀)	보도정비L=350m, B=2.5m	2018.4~9	55,000	58,247	완료	
36	시161	육교 개선 공사(조원동 송원육교)	장안구 건설과 (도로정비팀)	육교 도색등 환경개선 1식	2018.4.~7.	25,000	-	추진 불가	육교철거에 따른 사업추진불가
37	시566	인도포장 (천일초교~파장천사거리)	장안구 건설과 (도로정비팀)	보도정비 L=2,000m	2018.4~9	150,000	150,000	완료	
38	시69	녹지 석축 설치 (만석공원 배드민턴장 앞)	장안구 녹지공원과 (공원관리팀)	조립식옹벽 설치 195m, 맥문동 식재	2018.3~4	70,000	54,057	완료	
39	시618	길 아래 갤러리 (수일지하보도 환경개선)	장안구 건설과 (도로정비팀)	보도정비 L=2,000m	2018.4~ 2019.1.	64,000	-	30	사업변경 추진관계로 1월 추진
40	시622	일성아파트 보도블록 교체 및 천일초교 스쿨존 보수	장안구 건설과 (도로정비팀)	보도정비L=150m, B=1.5m	2018.4~9	36,000	24,840	완료	

▶ 권선구 사업 : 45건, 2,940,800천원

연번	관리번호	사업명 (사업내용 및 위치)	담당부서	추진현황					
				사업량	사업기간	예산액 (천원)	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고 (향후계획)
1	권선-45	효탑초 보행환경 개선사업 (효탑초 인근 화평교회 앞 도로)	건설과 (건설팀)	• 보도설치 (L=112m, B=2m)	1~6월	40,000	35,690	완료	
2	권선-4	골목길 재포장 (권선구 정조로 378번길~364번길)	건설과 (도로정비팀)	• 이면도로 재포장 (A=1,932m ²)	2018.1. ~2019.6.	200,000	-	10	권선4,28,32 통합발주, 주 민의견수렴에 따라 시일 소 요 '19 상반기 중 추진 예정
3	권선-29	수인선 세류공원 정비 및 조성 (권선구 세류동 283-1)	건설과 (녹지팀)	• 맥문동 식재 1식	4~5월	30,000	27,448	완료	
4	권선-82	우리동네 찾아오는 명소만들기 (권선동 써미트빌~매탄권선역2번출구)	곡선동	• 총구간 : 800m • 40점이상 시화 게재	4~12월	20,000	20,000	완료	
5	권선-137	700년 고목기념사업 (권선구 탑동 873-3)	건설과 (녹지팀)	• 환경정비 1식(교목식재, 투수블록 포장, 조립식 옹벽설치 등)	5~6월	20,000	45,987	완료	
6	권선-12	도로정비 및 하수구 맨홀 보완 (권선구 정조로 413번길 55-1~7)	건설과 (건설팀)	• 이면도로 포장 (A=155m ²)	1~10월	8,000	8,000	완료	
7	권선-3	진입로 확장 및 연장보수 (공우아파트 옆 수원천 진입로)	건설과 (하천하수팀)	• 경사로 정비 (B=3m, L=24m)	4~6월	20,000	36,421	완료	유지관리 예산 추가집행
8	권선-74	거리환경 정비 (권선구 호매실 IC 일대)	건설과 (녹지팀)	• 소나무 식재 1식	4~5월	50,000	49,480	완료	
9	권선-11	아스팔트도로포장 (권선구 덕영대로 1106번길 51~53)	건설과 (건설팀)	• 이면도로 포장 (A=100m ²)	1~10월	7,000	7,000	완료	
10	권선-32	골목포장 (권선구 정조로 490번길 1~12)	건설과 (도로정비팀)	• 이면도로 포장 (A=108m ²)	2018.1. ~2019.6.	15,000	-	10	권선4,28,32 통합발주, 주 민의견수렴에 따라 시일 소 요 '19 상반기 중 추진 예정
11	권선-120	구름다리신설, 독 개선 (권선동 1357-2 (곡정초 앞))	건설과 (하천하수팀)	• 목교설치 (L=9m, B=2.4m)	1월	15,000	15,000	완료	
12	권선-41	벌터지역 도로포장 (서둔동 17-44 일원 골목길)	건설과 (건설팀)	• 이면도로 재포장 (A=6,039m ²)	1~6월	80,000	75,256	완료	
13	권선-95	오작교 디딤돌 설치 (매실길 쉼터 입북동 당수동)	건설과 (하천하수팀)	• 디딤돌 설치 20개소	4~5월	50,000	42,000	완료	

14	권선-37	태양광을 이용한 보안등 설치 (세류3동 관내 치안이 취약한 골목길, 노후 주택가 50개소)	건설과 (건설팀)	• 태양광 보안등 설치 30EA	1~6월	20,000	18,286	완료	
15	권선-50	도로포장 (북탑경로당~탑동공영주차장)	건설과 (건설팀)	• 이면도로 재포장 (A=2,674m ²)	1~6월	55,000	49,073	완료	
16	권선-28	인도출입 및 주차공간 재포장사업 (권선구 덕영대로 1023번길 4)	건설과 (도로정비팀)	• 이면도로 재포장 (A=105m ²)	2018.1. ~2019.6.	10,000	-	10	권선4,28,32 통합발주, 주 민의견수렴에 따라 시일 소 요 '19. 상반기 중 추진 예정
17	권선-18	성원아파트 앞 화단조성 및 주민 휴식공간 설치 (권선구 정조로 618 성원아파트 정문 앞)	건설과 (녹지팀)	• 관목 등 식재, 포장 및 산책로 정비, 파고라 설치 등	3~5월	20,000	37,641	완료	
18	권선-15	건강증진 아침 체조 프로그램 운영 (평동 제44호 근린공원, 중보뜰공원, 오목호수공원)	행정지원과 (주민자치팀)	• 건강생활체조 1개 교실	3~11월	5,000	3,315	완료	
19	권선-55	도로포장(서호초등학교 후문)	건설과 (건설팀)	• 이면도로 재포장 (A=6,039m ²)	1~6월	35,000	32,926	완료	
20	권선-42	쓰레기 꼼짝마, 깨끗한 서둔마을 (권선구 서호서로15번길 구간)	생활안전과 (청소팀)	• 클린보안관 설치 8개소	3~6월	20,000	20,000	완료	
21	권선-140	꽃길조성 (고색동 중보뜰공원 주변 및 산업단지 진입로)	평동	• 사업대상지 129,154m ² • 꽃길조성, 초화류식재	3~12월	20,000	20,000	완료	
22	권선-88	도로, 벽돌포장을 아스팔트로 교체 (곡반정동 604-1 앞 사거리)	건설과 (건설팀)	• 이면도로 재포장 (A=353m ²)	1~5월	10,000	33,005	완료	
23	권선-131	동수원로 방음림 정비사업 (권선동 아이파크시티 동쪽 동수원로)	건설과 (녹지팀)	• 수목 식재 1식	4~5월	50,000	48,504	완료	
24	권선-69	보도블록 교체 및 자전거도로 신설 (권선구 금곡동)	건설과 (건설팀)	• 보도정비 (L=400m, B=1.8m)	1~7월	20,000	48,007	완료	
25	권선-36	세류3동 주민자치센터 탁구대 구입	세류3동	• 탁구대 2대 및 탁구용품	2~12월	800	796	완료	
26	권선-111	칠보마을 6단지앞 녹지완충지 대관목 보식요청	건설과 (녹지팀)	• 수목 식재 1식	2018.4.~5.	10,000	16,839	완료	
27	시593 (청소년)	도로개선 (호매실동 칠보로88번길)	권선구 건설과 (건설팀)	• 이면도로 포장 (A=350m ²)	1~10월	5,000	-	추진 불가	대상구간 대 부분이 사유 지로 토지소 유자 반대
28	시309	안릉초등학교 앞 놀이터 리모델링 (바닥공사, 놀이시설, 조경)	권선구 녹지공원과 (공원관리팀)	바닥공사 완료	2018.4~6	100,000	106,793	완료	
29	시514	놀이터 기구 교체 (장승배기 어린이공원 그네, 정자설치)	권선구 녹지공원과 (공원관리팀)	운동기구 교체 및 추가 설치	2018. 10	15,000	1,500	완료	

30	시210	놀이터 바닥환경 개선 (세류동 문화어린이공원)	권선구 녹지공원과 (공원관리팀)	놀이터 포장 교체	2018.7.3. ~8.31.	90,000	48,563	완료	
31	시517	호매실지구 매화공원 입간판 설치(안내판, 현황판 설치)	권선구 녹지공원과 (공원관리팀)	안내판 설치 5개소	2018. 10	10,000	10,000	완료	
32	시533	족구장 정비 요청 (호매실 공원 족구장 바닥 정비)	권선구 녹지공원과 (공원관리팀)	족구장 바닥 정비	2018.6.22. ~9.19.	50,000	91,232	완료	
33	시542	공원놀이터 정비 (곡반정동 어린이공원 모래놀이터 교체)	권선구 녹지공원과 (공원관리팀)	놀이터 포장 교체	2018.4~6	50,000	48,563	완료	
34	시531	게이트볼 경기장 설치 (호매실 매화공원)	권선구 녹지공원과 (공원관리팀)	게이트볼장 및 부대시설 설치 1개소	2018. 9~11	300,000	300,000	완료	
35	시119	보행자 안전펜스 설치 (일월천로인도부터구운동908-1길)	권선구 건설과 (도로정비팀)	펜스 설치 L=60m	2018. 4.~11.	10,000	10,000	완료	
36	시579	탐골 지하도 입구 옹벽 설치	권선구 건설과 (도로정비팀)	지하도 옹벽 보강 1식	2018. 5. ~2018. 6.	50,000	52,816	완료	
37	시585	장다리로 인도설치	권선구 건설과 (도로정비팀)	보도 신설 L=440m	2018. 5. ~2018. 6.	200,000	160,958	완료	
38	시587	인도정비(장다리로121~장다리로125-1번길)	권선구 건설과 (도로정비팀)	보도 신설 L=150m	2018. 5. ~2018. 6.	100,000	75,857	완료	
39	시135	노후 보도블럭 정비 (구운동921-1~921-8)	권선구 건설과 (도로정비팀)	보도블록 교체 L=120m	2018. 5.	30,000	27,315	완료	
40	시35	보행자 안전 펜스 설치	권선구 건설과 (도로정비팀)	펜스 설치 L=150m	2018. 4.~11.	40,000	40,000	완료	
41	시215	과선교(수원역 뒤편) 보행자 엘리베이터 설치	권선구 건설과 (도로정비팀)	보행자 엘리베이터 설치 2EA	2018. 8. ~2019. 6.	230,000	-	20	공사 착공 사 고 이 월 '19. 상반기 추진
42	시211	세류대교 밑 개선 공사	권선구 건설과 (도로정비팀)	교량 하부 누수 개선 1식	2018. 5.	30,000	24,331	완료	
43	시159	농수산물센터 육교 개선 공사	권선구 건설과 (도로정비팀)	육교 도장 A=840㎡, 보도구간 정비 A=210㎡	2018. 5~10	250,000	245,479	완료	
44	시583	일월초등학교 통학로 보도블록 개선사업	권선구 건설과 (도로정비팀)	보도정비 L=1,000m	2018. 5~6	300,000	252,149	완료	
45	시584	보도블록 교체 및 자전거도로 신설 (금곡동 열지빌리 1~3단지)	권선구 건설과 (도로정비팀)	보도정비 L=1,100m	2018. 5 ~2019. 4.	250,000	-	40	주민의견수 렴 절차 에 따라 사업 지연, '19. 4월 예정

▶ 팔달구 사업 : 10건, 526,170천원

연번	관리번호	사업명 (사업내용 및 위치)	담당부서	추진현황					
				사업량	사업기간	예산액 (천원)	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고 (향후계획)
1	팔달31	수원천 산책로 정비공사 (수원천, 매교천 부근)	건설과 (하천하수팀)	흙콘크리트포장 2,677m ² 수목식재 1식	2018. 3. ~ 5.	235,000	229,172	완료	
2	팔달37	장애인 전동휠체어 급속 충전기 설치 (매산동 행정복지센터)	매산동	충전기 1식	2018. 3.	3,850	2,750	완료	설치장소 변경에 따른 사업비 축소
3	팔달41	쓰레기 무단투기 경계지역 펜스 설치 (화서동 213-10번지 일대)	화서1동	펜스 1식 안내문 1식	2018. 3. ~ 4.	5,000	4,800	완료	
4	팔달23	공용게시판 설치 (인계파출소 인근)	인계동	공용게시판 1식 (2400cm×2500cm)	2018. 3. ~ 4.	5,000	4,000	완료	
5	팔달30	매교천 돌다리를 구름다리로 교체	건설과 (하천하수팀)	하상횡단 교량 1개소 (L=14m, B=3m)	2018. 3. ~ 5.	70,000	70,000	완료	
6	팔달54	매교동 CPTED 보안 벽부등 설치안	건설과 (건설팀)	대상지 축소(재개발 지역 포함)에 따른 사업 물량 조정	2018. 4. ~ 5.	12,320	11,980	완료	
7	시281	서호공원 둘레길이 눈,비만 오면 질펀 (서호공원 야자매트 설치)	팔달구 녹지공원과 (공원관리팀)	야자매트 포장 700m	2018.5.~6.	45,000	38,094	완료	
8	시603	산마루어린이공원 산책로 정비(화서동) (수원사랑의 교회~꽃미환승주차장 연결 보도 개선사업)	팔달구 녹지공원과 (공원관리팀)	공원 내 산책로 확장 등 보행환경 개선 1식	2018. 4.~5.	50,000	47,740	완료	
9	시327	인도정비 (화서동고양삼거리~화서역지하차도)	팔달구 건설과 (도로정비팀)	보도정비 L=300m, B=2m	2019. 4~6.	50,000	-		자전거도로 신설 예정 으로 '19년 상반기 추 진예정
10	시621	인도 및 자전거 도로 공사 (덕영대로 화서역 ~ 수원역)	팔달구 건설과 (도로정비팀)	보도정비 L=500m, B=3.5m	2018. 3. ~ 12.	50,000	50,000	완료	

▶ 영통구 사업 : 10건, 309,890천원

연번	관리번호	사업명 (사업내용 및 위치)	담당부서	추진현황					
				사업량	사업기간	예산액 (천원)	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고 (향후계획)
1	영통6	매탄1동 공영주차장 방면 철제담장 정비 (영통구 권광로290번길 34-5)	매탄1동	100m	2018.04.~10.	8,000	7,840	완료	
2	영통82	폐건전지함 설치 (매탄 4동 10개, 각 동 행정복지센터)	청소팀	21개	2018.04.	1,890	1,890	완료	
3	시178	하이텍고등학교 주변 보행환경 정비	건설과 (건설팀)	L=430m, B=3.7m	2018.03.~05.	45,000	87,565	완료	
4	시101	황골 해오름공원 족구장 우레탄 제거 및 개선사업	영통구 녹지공원과 (공원관리팀)	철거공, 이식공, 식재공, 시설공 각 1식, 폐기물처리 28.7톤	2018.3.~6.	80,000	80,000	완료	
5	시483	어린이 숲 체험 학습장 (광고중앙공원)	영통구 녹지공원과 (공원관리팀)	어린이 숲체험 학습장 1식	2018.4.~5.	25,000	-	추진 불가	제안자 의견 청취 결과 사 업확대 등 사 업변경에 따 라 종합적인 검토 후 추진 가능
6	시300	광고 다리, 터널, 육교 안내판 설치	영통구 건설과 (도로정비팀)	광고 생태터널 7개소 안내판 설치	2018.11~12	10,000	9,680	완료	
7	시86	신매탄사거리~인계주공사거리 보도 정비	영통구 건설과 (도로정비팀)	보도정비 L=545m, B=5m	2018.5.~6.	50,000	35,107	완료	
8	시173	영통중심상가 보도블럭 정비	영통구 건설과 (도로정비팀)	L=267m, B=2.8m	2018.4.~5.	70,000	40,723	완료	통합발주
9	시185	영통중심상가(홈플러스뒷길) 도로 정비		L=173m, B=2.8m					
10	시265 (청소년)	매원고등학교 앞 동탄원천로 안전 울타리 설치	영통구 건설과 (도로정비팀)	안전웬스 설치 L=32m	2018.4.~5.	20,000	5,148	완료	